

ANEXO C DO TERMO DE REFERÊNCIA

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO					CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
					OBRA: Depósito de lixo organico nos Bolocs C, K e SEPN Comércio Residencial Norte 516 D 8		19/09/2017				
ITEM	ETAPAS				MEDIÇÕES / ENTREGAS						
					1ª MED	2ª MED	3ª MED				
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	41.163,29	31,65%	40,00%	30,00%	30,00%				
		R\$			R\$ 16.465,32	R\$ 12.348,99	R\$ 12.348,99				
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$	1.028,44	0,79%	100,00%						
		R\$			R\$ 1.028,44	R\$ -	R\$ -				
3.0	SERVIÇO EM TERRA	R\$	715,73	0,55%	100,00%						
		R\$			R\$ 715,73	R\$ -	R\$ -				
4.0	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA	R\$	42.402,23	32,60%	50,00%	50,00%					
		R\$			R\$ 21.201,11	R\$ 21.201,11	R\$ -				
5.0	SERVIÇO EM SERRALHERIA	R\$	8.257,03	6,35%		50,00%	50,00%				
		R\$			R\$ -	R\$ 4.128,51	R\$ 4.128,51				
6.0	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA	R\$	23.896,11	18,37%	10,00%	60,00%	30,00%				
		R\$			R\$ 2.389,61	R\$ 14.337,67	R\$ 7.168,83				
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	4.173,83	3,21%	20,00%	50,00%	30,00%				
		R\$			R\$ 834,77	R\$ 2.086,92	R\$ 1.252,15				
8.0	EXAUSTOR	R\$	5.294,08	4,07%		30,00%	70,00%				
		R\$			R\$ -	R\$ 1.588,23	R\$ 3.705,86				
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$	3.121,82	2,40%	20,00%	50,00%	30,00%				
		R\$			R\$ 624,36	R\$ 1.560,91	R\$ 936,55				
TOTAIS DOS SERVIÇOS					R\$	130.052,56	100%	%			
					R\$			33,26%	44,02%	22,71%	
					R\$			Acumulado Medido	R\$ 43.259,34	R\$ 57.252,33	R\$ 29.540,89
					R\$			Acumulado %	R\$ 43.259,34	R\$ 100.511,67	R\$ 130.052,56
					33,26%	77,29%	100,00%				

