

ANEXO - III - (Rev. 18-10-17)

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
				OBRA: Depósito de lixo organico nos Bolocs C, K e SEPN Comércio Residencial Norte 516 D 8		19/09/2017	
ITEM	ETAPAS			MEDIÇÕES / ENTREGAS			
				1º MED	2º MED	3º MED	
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.453,99	31,65%	40,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ 20.581,60	R\$ 15.436,20	R\$ 15.436,20	
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 1.285,46	0,79%	100,00%			
				R\$ 1.285,46	R\$ -	R\$ -	
3.0	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 894,66	0,55%	100,00%			
				R\$ 894,66	R\$ -	R\$ -	
4.0	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA	R\$ 53.003,09	32,61%	50,00%	50,00%		
				R\$ 26.501,55	R\$ 26.501,55	R\$ -	
5.0	SERVIÇO EM SERRALHERIA	R\$ 10.320,62	6,35%		50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 5.160,31	R\$ 5.160,31	
6.0	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA	R\$ 29.870,46	18,37%	10,00%	60,00%	30,00%	
				R\$ 2.987,05	R\$ 17.922,28	R\$ 8.961,14	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.217,29	3,21%	20,00%	50,00%	30,00%	
				R\$ 1.043,46	R\$ 2.608,65	R\$ 1.565,19	
8.0	EXAUSTOR	R\$ 6.617,61	4,07%		30,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ 1.985,28	R\$ 4.632,33	
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 3.902,27	2,40%	20,00%	50,00%	30,00%	
				R\$ 780,45	R\$ 1.951,14	R\$ 1.170,68	
TOTAIS DOS SERVIÇOS		R\$ 162.565,45	100,00%	%	33,26%	44,02%	22,71%
				R\$	R\$ 54.074,22	R\$ 71.565,39	R\$ 36.925,84
				Acumulado Medido	R\$ 54.074,22	R\$ 125.639,61	R\$ 162.565,45
				Acumulado %	33,26%	77,29%	100,00%